

## ग्रामीण विकास कार्यों का विवरण

### वर्क सर्किल-9

क्र०सं०	कार्य का नाम	निविदा लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति	सहायक प्रबन्धक का नाम	प्रबन्धक का नाम	टिप्पणी
1	ग्राम घोडी बछेड़ा में अवशेष विकास कार्य ।	6,90,83,996.00	24.10.2016	23.10.2017	68.28 प्रतिशत	डी०पी० श्रीवास्तव 9717798725	यशपाल सिंह 987190116	

