

## ग्रामीण विकास कार्यों का विवरण ।

दिनांक 21.07.2017

क्र० सं०	कार्य का नाम	निविदा लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति	सहायक प्रबन्धक का नाम	प्रबन्धक का नाम	टिप्पणी
1	ग्राम छपरौला में 10 प्रतिशत आबादी भूखण्डों का विकास कार्य ।	215.94	14.12.2016	13.12.2017	35%	श्री डी०पी० श्रीवास्तव 9717798725	श्री बी०पी० सिंह 8130704597	

